

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		驼腰子镇美丽乡村建设项目		项目负责人及电话		汪瀚13836697066			
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县农业事业发展中心			
资金情况 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	1000	240	10	24%	3		
		其中:财政拨款	1000	240	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		目标1: 道路硬化1.7公里, 面积16000平方米, 地下排水2500米, 及配套雨水井、检查井, 人行道8000平方米, 路灯50盏, 建设红色文化历史介绍牌等设施。 目标2: 改善了居民生活出行。		目标1: 道路硬化1.2公里, 地下排水1856米, 及配套雨水井、检查井, 人行道6079平方米, 路灯56盏, 建设红色文化历史介绍牌等设施。 目标2: 改善了居民生活出行。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 设定	年度 指标值	全年 完成值	得分	未完成原因及拟 采取的措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	道路硬化		5	≥1.7公里	1.2公里	4	两年工程未完工
			地下排水		5	≥2500米	1856米	3	两年工程未完工
			人行道		5	≥8000米	6079米	4	两年工程未完工
			新建路灯		5	≥50盏	56盏	5	两年工程未完工
		质量指标	项目(工程)合格率		5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)当年开工率		10	100%	100%	10	
			项目(工程)当年完工率		5	100%	/	5	两年工程未完工
		成本指标	2022年资金投入额		5	800万元	240万元	4	两年工程未完工
			项目总投资		5	1000万元	240万元	4	两年工程未完工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活出行		15	显著	显著	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		15	≥10年	≥10年	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		10	≥96%	96%	10	
总分(100分)					87				